ტენდერი: დატა ცენტრის გაგრილების სისტემის შემადგენელი კომპონენტების სათადარიგო ნაწილების შეძენა

გაგრილების სისტემის ზოგადი ინფრომაცია:

მწარმოებელი: Emerson Liebert (Vertiv)
რაოდენობა: 7 ცალი
ტიპი: ორ კონტურიანი
კონტურების რაოდენობა: 14 ცალი

#	მწარმოებელი	მოდელი	რაოდენობა
1	Emerson Liebert	D3FUA101VB00120F0	2
2	Emerson Liebert	D7LUA101VB00120F0	3
3	Emerson Liebert	D4HUA101VB00120F0	2

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სახელი/გვარი: ლევან იაშვილი
ტელ: +995 577 10 55 70
ელ-ფოსტა: l.iashvili@socar.ge

წინადადება უნდა მოიცავდეს:

1. ფასთა ცხრილს
2. საგარანტიო პირობებს
3. მოწოდების ვადებს
4. სამუშაოების შესრულების ვადები

პროდუქციის ჩამონათვალი

#	დასახელება	რაოდ.
1	Fan speed regulator kit. Instalati on & Configurati on .ვენტილატორის სიჩქარის მარეგულირებელი	4
2	P. Stat HP Man Instalati on & Configurati on .მაღალი წნევის სენსორი.	3
3	Compressor/ DIG.ZPD Instalati on & Configurati on .ციფრული კომპრესორი.	2
4	R410A REFRIGARENT Instalati on & Configurati on .მაცივარაგენტი	9
5	TRV (Thermostati c valve) Instalati on & Configurati on .თერმოსტატული სარქველი.	1
6	Return air filter Instalati on & Configurati on .შემსვლელი ჰაერის ფილტრი.	24
7	აგრეგატებზე შესასრულებელი სამუშაოები:ფრეონის გამოტუმბვა; სისტემის ვაკუუმიზაცია; ფრეონით შევსება; აღდგენითი სამუშაოების შემდეგომი დეტალური რეპორტი.	1

კომპონენტების ინსტალაცია და შესასრულებელი სამუშაოები:

- ფრეონის დამატება.
- გაჟონვაზე შემოწმება.
- გაჟონვის წერტილების იდენტიფიცირება და მათი ახღდგენა.
- ფრეონის გამოტუმბვა.
- გამომშრობი ფილტრების შეცვლა.
- ფრეონის საჭვრეტის შეცვლა.
- სისტემის ვაკუუმიზაცია.
- ფრეონით შევსება.
- აღდგენითი სამუშაოების შემდეგომი დეტალური რეპორტის მომზადება